



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

เทศบาลตำบลม่วงยาย

อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๐๘๐๐๐ www.tambonmuangyai.go.th

แผนและความก้าวหน้าในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลม่วงยาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างถนนสะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายท่อเชื่อมบ้านบ้านหลู่ หมู่ที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร) และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร	๓๒๖,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐	
๒	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหลู่ หมู่ที่ ๑	รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลม่วงยายกำหนด	๕๗๒,๐๐๐	มิ.ย. – ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดภายในหมู่บ้านบ้านห้วยจ้อ หมู่ที่ ๑	ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๒๙๒,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างถนนสะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร)	๓๓๗,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชร.ถ.๒๔-๐๑๑ ซอย ๓ บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร)	๓๗๘,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝापิด ซอย ๕ – ซอย ๘ และ เชื่อมซอย ๗ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร	๓๒๒,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างถนนสะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ บ้านไทย สามัคคี หมู่ที่ ๖	ขนาดผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	๒๗๑,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝาบปิด บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๒๙๒,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๙	โครงการก่อสร้างเวที อเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	๓๐๖,๐๐๐	มิ.ย. – ส.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างถนนสะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย ๗ บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร)	๓๓๑,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างรั้ว อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลม่วงยาย	รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลม่วงยาย กำหนด	๒๐๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๑๑ โครงการ		-	๓,๖๓๒,๐๐๐	-				๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณและสถาณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านห้วยลึก หมู่ ที่ ๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร)	๓๐๖,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลม่วงยาย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๓๘๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๓	โครงการปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลม่วงยาย	รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๓๖,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๔	โครงการติดตั้งซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ ตำบลม่วงยาย	รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่ ตำบลม่วงยาย	อุดหนุนให้แกการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเชียง ของ	๘๖๐,๑๓๑	มี.ค. – พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๕ โครงการ		-	๒,๔๘๐,๑๓๑	-				๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (รายการใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเรียงหินป้องกัน ตลิ่งสระทำดิน บ้านหลู้ หมู่ที่ ๑	เรียงกล่องเกเบี้ยน ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	
๒	โครงการเรียงหินป้องกัน ตลิ่งหน้าตลาดบ้านยาย เหนือ หมู่ที่ ๒	เรียงกล่องเกเบี้ยน ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๖๗,๐๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาส่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (รายการใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๐๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	
๔	โครงการเรียงหินป้องกัน ตลิ่งหลังศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	เรียงกล่องเกเบี้ยน ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๖๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	
๕	โครงการเรียงหินป้องกัน ตลิ่งลำห้วยหลู้ บ้านไทย สมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	เรียงกล่องเกเบี้ยน ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๑๘๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	
๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลม่วงยาย	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๔ จุด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๖.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	
รวม ๖ โครงการ		-	๑,๑๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (รายการขออนุมัติกันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คอนกรีต บ้านหล้า หมู่ที่ ๑	ปากกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๘.๐๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	
๒	โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยลึกเล็ก บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๘ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐.๐๐เมตรงานถมดิน จำนวน ๙๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๐๘ เมตร จำนวน ๓๕๓.๐๐ ตาราง เมตร งานเรียงหินกล่อ่ง GABIONจำนวน ๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินกล่อ่ง MATTRESS จำนวน ๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๔๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (รายการขออนุมัติกันเงิน(งบประมาณปี ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชร.ถ.๒๕-๐๑๒ ซอย ๗ บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร)	๑๙๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	
๔	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ปั๊มหอยโข่งและ อุปกรณ์สูบน้ำ ๓ นิ้ว วางท่อส่ง น้ำ HDPE ขนาด ๗๕ มม. ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร	๑๙๓,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	๐	
รวม ๔ โครงการ		-	๑,๓๘๘,๕๐๐	-	-	-	-	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาส่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมสันทำ นาดินอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ใหญ่	ซ่อมแซมสันทำนาดิน	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๒	โครงการซ่อมแซมระบบ ท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วย สละ	ซ่อมแซมแนวท่อส่งน้ำ	๗๐๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๓	โครงการซ่อมแซม สะพานและขุดลอก ตะกอนฝายน้ำวาง	ซ่อมแซมสะพานพร้อมขุดลอก ตะกอนฝาย	๖๐๐,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๔	โครงการซ่อมแซมระบบ ท่อส่งน้ำฝายห้วยโป่ง	ซ่อมแซมแนวท่อส่งน้ำ	๘๙๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๕	โครงการซ่อมแซมระบบ ท่อส่งน้ำฝายครกหลวง	ซ่อมแซมแนวท่อส่งน้ำ	๙๔๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๖	โครงการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำ วอง	จ้างเหมาเครื่องจักรในการขุด ลอก	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมปกคและสถาณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำ ห้วยลึกใหญ่	จ้างเหมาเครื่องจักรในการขุด ลอก	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๘	โครงการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำ ห้วยสละ	จ้างเหมาเครื่องจักรในการขุด ลอก	๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย. – ส.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๘ โครงการ		-	๕,๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบล ม่วงยาย	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) อายุ ๖๐-๖๙ ปี (๒) อายุ ๗๐-๗๙ ปี (๓) อายุ ๘๐-๘๙ ปี (๔) อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป	๘,๑๘๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๓,๓๑๖,๑๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตำบล ม่วงยาย	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการให้กับผู้ พิการเป็นการสนับสนุน สวัสดิการทางสังคม จำนวนคน ละ ๕๐๐ บาท	๓,๓๓๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๑,๓๐๑,๒๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลม่วงยาย	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็น ค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน คนละ ๕๐๐ บาท	๑๖๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๖๙,๐๐๐	
รวม ๓ โครงการ		-	๑๑,๖๘๕,๖๐๐	-	-	-	-	๔,๖๘๖,๓๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพของประชาชน ตำบลม่วงยาย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กลุ่มอาชีพของประชาชนตำบล ม่วงยาย	๒๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๒	โครงการส่งเสริมความ รักและความอบอุ่นใน ครอบครัว	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมความรักและความอบอุ่น ในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๗	✓	-	-	๙,๗๙๐	
๓	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การดูแล และซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรและ เครื่องยนต์การเกษตร ขั้นพื้นฐาน”	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การ ดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรและเครื่องยนต์ การเกษตรขั้น พื้นฐาน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ การดำเนินธุรกิจโดยใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ การทำตลาด อิเล็กทรอนิกส์	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การ ดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์และการทำตลาด อิเล็กทรอนิกส์	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลม่วงยาย	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่วงยาย	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๕ โครงการ		-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๙,๗๙๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	๕,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	๕,๐๐๐	
๒	โครงการงานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร	อุดหนุนงบประมาณให้กับกิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	-	
รวม ๒ โครงการ		-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๒	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพงาน อปพร.	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ พัฒนาศักยภาพของสมาชิก อป พร.	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๓	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	ตั้งจุดบริการ และอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนในช่วง เทศกาล	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๑๗,๑๕๒	
๔	โครงการฝึกอบรมจิต อาสาภัยพิบัติ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จิต อาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๔ โครงการ		-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๗,๑๕๒	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อาชีพและรายได้

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมผลผลิต ส้มโอและสินค้าใน ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมผลผลิตส้มโอและสินค้า ในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๑ โครงการ		-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อาชีพและรายได้

๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริม การเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๑ โครงการ		-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (งานวันเด็ก)	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติใน พื้นที่ตำบลม่วงยาย	๖๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓	-	-	๖๙,๐๗๑	
๒	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการสภาเด็กและ เยาวชนตำบลม่วงยาย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลม่วง ยาย	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๓	โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอด ยาเสพติดและ อบายมุข	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ แก่นักเรียนในการคัด แยกขยะ	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านม่วงยาย	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๕	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ พนักงานจ้าง และ บุคลากรทางการศึกษา	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ พนักงานจ้างและบุคลากรทางการ ศึกษา	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ใน ศพด. -ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ของ ศพด. -ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.	๒,๐๗๙,๐๑๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๖๒๖,๖๒๕	
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่ -โรงเรียนบ้านม่วงยาย -โรงเรียนบ้านห้วยลึก -โรงเรียนบ้านหลู่ -โรงเรียนไทยสมบูรณ์	๒,๘๖๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๑,๓๓๐,๘๒๔	
รวม ๗ โครงการ		-	๕,๐๕๙,๐๑๐	-	-	-	-	๒,๐๓๖,๕๒๐	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	อุดหนุนงบประมาณให้กับ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียง แก่น	๑๐,๐๐๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๑ โครงการ		-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๔ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริม ศักยภาพนักเรียน ทางด้านดนตรี (ดุริยางค์)	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านหลู่	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
รวม ๑ โครงการ		-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว
 ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อน วัฒนธรรมไทยสายใย ชุมชนตำบลม่วงยาย	-จัดกิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๒	โครงการงานประเพณี วันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมงานประเพณีวัน เข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๓	โครงการประเพณีพ้อขุน เม็งรายมหาราช	จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานพ้อขุนเม็ง รายมหาราช	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	-	-	✓	๐	
๔	โครงการรักษ้ำปำรักษ้ำตัน น้ำสืบสานประเพณี ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมบวงสรวงผีขุนน้ำสืบ สานประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๕	โครงการสืบสาน ประเพณีปีใหม่ขมุ	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี ใหม่ขมุ	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓	-	-	๕,๐๐๐	
๖	โครงการสืบสาน ประเพณีปีใหม่ม้ง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี ใหม่ม้ง	๗๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	
๗	โครงการสืบสาน ประเพณีปีใหม่เมี่ยน	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี ใหม่เมี่ยน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
๘	โครงการสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓	-	-	๑๐๗,๒๒๒.๒๒	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้	๗๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๑๐	โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและของดี ในท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและของดีใน ท้องถิ่น (งานส้มโอของดีอำเภอ เวียงแก่น)	๓๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๑๑	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไหล เรือไฟ	จัดกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือ ไฟ	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แคนม้ง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แคนม้ง	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๑๓	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนาสะล้อ ซอซึง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนาสะล้อ ซอซึง	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการสัมพันธ์เครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอ เวียงแก่น”ฮอมผญา” ครั้งที่ ๗	อุดหนุนงบประมาณให้กับ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ เวียงแก่น	๑๐,๐๐๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการงานบวงสรวงและ สักการะและสืบชะตา แม่น้ำวอง	อุดหนุนงบประมาณให้กับ สภาวัฒนธรรมอำเภอ เวียงแก่น	๑๐,๐๐๐	มี.ย. – ก.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๑๖	โครงการโครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นและส่งเสริม กิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา	อุดหนุนงบประมาณให้กับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น	๒๐,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๑๖ โครงการ		-	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๒๗,๒๒๒.๒๒	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ สัมพันธ์ตำบลม่วงยาย	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี่สัมพันธ์ ตำบลม่วงยาย	๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๗,๔๘๐	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. – ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรมกีฬาและลานกีฬา ตำบลม่วงยาย	จัดกิจกรรมส่งเสริมชมรมกีฬา และลานกีฬาตำบลม่วงยาย	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	-	-	✓	๐	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนอำเภอเวียง แก่น	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี่สัมพันธ์ ในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	พ.ย. – ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	
รวม ๔ โครงการ		-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๗,๔๘๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวตำบล ม่วงยายอย่าง ยั่งยืน	เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวตำบล ม่วงยายอย่าง ยั่งยืน	๑๒๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๖๓,๑๗๒	
รวม ๑ โครงการ		-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๓,๑๗๒	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมการบริโภค ยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การบริโภคยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ – ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๑,๒๖๐	
๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๒ โครงการ		-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๒๖๐	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมด้านการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๐	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลม่วงยาย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหลู่ หมู่ที่ ๑	อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๒	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลม่วงยาย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๔	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๕	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๖	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๗	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลม่วงยาย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๙	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๙ โครงการ		-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันไฟป่าและ แก้ไขปัญหาหมอกควัน	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การป้องกันไฟป่าและหมอก ควัน -จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟใน พื้นที่ตำบลม่วงยาย	๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๑๘,๙๕๐	
๒	โครงการอนุรักษ์ป่าตามแนว พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ	๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ - มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	๓,๔๘๐	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์ พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๑๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๓ โครงการ			๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๒,๔๓๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ อย่างถูกสุขลักษณะ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดขยะเชิง คุณภาพ	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การกำจัดขยะเชิงคุณภาพ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
รวม ๑ โครงการ		-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์รอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร -ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอเวียง แก่น จังหวัดเชียงราย	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ในสถานที่ กลาง ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓	-	-	๓๓,๖๒๐	
๓	โครงการเสริมสร้างค่านิยม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันและผลประโยชน์ ทับซ้อน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชันและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๐,๐๐๐	ก.พ. – ส.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	
๔	โครงการอบรมและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายแก่บุคลากร และประชาชน	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายแก่บุคลากรและ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	-	-	✓	๐	
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่อง ในวันสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์และงาน ประเพณีสำคัญของจังหวัด เชียงราย	อุดหนุนงบประมาณให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียง แก่น	๔๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓	-	-	๔๕,๐๐๐	
๗	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	-จัดกิจกรรมออกหน่วย เทศบาลพบประชาชน -จัดกิจกรรมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๐	
รวม ๗ โครงการ		-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗๘,๖๒๐	

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

(กรณีกันเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป									
๑	โต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟเมก้าขาว	ขนาด ๖๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๕ ตัว	๑๒,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๒	โต๊ะพับอเนกประสงค์ สแตนเลส	ขนาด ๖๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๕ ตัว	๑๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๓	เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก	ขนาด ๔ X ๘ เมตร จำนวน ๒ หลัง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๑	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด	๒๔,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๕	เครื่องปั๊มลมประกอบ มอเตอร์พร้อมอุปกรณ์	เครื่องปั๊มลมประกอบมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	

บัญชีครุภัณฑ์
(ร่าง) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

(กรณีกันเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป									
๖	โต๊ะประชุมคณะผู้บริหาร	โต๊ะประชุมคณะผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด -ขนาดโต๊ะ กว้าง ๙๐ X ยาว ๑๘๐ X ๑๘๐ X สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว -ขนาดเก้าอี้ กว้าง ๕๐ X ลึก ๖๐ X สูง ๑๓๐ ซม. จำนวน ๖ ตัว	๒๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑.๒ งานบริหารงานคลัง									
๗	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ขนาด ๑๐๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว	๒,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๑	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุด	๔๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

(กรณีกันเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.แผนงานการศึกษา									
๙	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖,๔๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๑	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑๑	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๓๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๑๒	เลื่อยโซ่ยนต์ ใช้น้ำมัน	ขนาดบาร์ ๑๑ นิ้ว ความยาว โซ่ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
๑๓	เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า	เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง	๔,๖๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

(กรณีกันเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑๔	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	๐	
รวม ๑๔ โครงการ			๒๕๗,๓๐๐	-	-	-	-	๒๘,๐๐๐	