



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ  
เทศบาลตำบลม่วงยาย  
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย  
โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๐๘๐๐๐  
[www.tambonmuangyai.go.th](http://www.tambonmuangyai.go.th)

## ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการในเทศบัญญัติ ๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายห่อเชื้อบ้าน บ้านหลู้ หมู่ที่ ๑	๓๒๖,๐๐๐	๐	๓๒๖,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลู้ หมู่ที่ ๑	๕๗๒,๐๐๐	๐	๕๗๒,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยจ้อ หมู่ที่ ๑	๒๙๒,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๗ – ๒๒ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑๕ พ.ค. ๖๗ – ๑๓ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชร.ถ.๒๔-๐๑๑ ซอย ๓ บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑๒ มิ.ย. ๖๗ – ๑๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการในเทศบัญญัติ ๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด ซอย ๕ - ซอย ๘ และเชื่อม ซอย ๗ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	๓๒๒,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑๔ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	๒๙๒,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างเวทื่อนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	๓๐๖,๐๐๐	๐	๓๐๖,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย ๗ บ้านไทย สมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๓๓๑,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๒ มิ.ย. ๖๗ - ๑๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการในเทศบัญญัติ ๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลม่วงยาย	๒๐๕,๐๐๐	๐	๒๐๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๓ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๕,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๑๘ มิ.ย. ๖๗ – ๑๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย	๓๘๕,๐๐๐	๐	๓๘๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย	๔๓๖,๐๐๐	๐	๔๓๖,๐๐๐	-	✓	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน พื้นที่ตำบลม่วงยาย	๔๙๓,๐๐๐	๐	๔๙๓,๐๐๐	-	✓	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการในเทศบัญญัติ ๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน เขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย	๘๖๐,๐๐๐	๘๕๔,๙๗๑	๕,๑๕๙	✓	-	-	ก.ค.๖๗	กองช่าง	
รวม ๑๖ โครงการ		๖,๑๑๒,๑๓๑	๓,๐๕๗,๔๗๑	๓,๐๓๘,๔๕๙	๘	๗	๑	-	-	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापิด ซอย ๕ - ซอย ๘ และเชื่อม ซอย ๗ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย ๑๔ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านยาย เหนือ หมู่ที่ ๒	๑๙๔,๐๐๐	๐	๑๙๔,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก แยกโบสถ์คริสต์ ซอย ๑ บ้าน ไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	๒๙๔,๐๐๐	๐	๒๙๔,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านหล้า หมู่ที่ ๑	๓๔๗,๐๐๐	๐	๓๔๗,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนสาย ชร.ถ.๒๔- ๐๐๔ บ้านไทยพัฒนา - บ้านไทย สมบูรณ์ - บ้านหล้า	๓๐๒,๐๐๐	๐	๓๐๒,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการปรับปรุงลานกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	๒๙๖,๐๐๐	๐	๒๙๖,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย ๗ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐	๐	๑๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสาย ชร.ถ.๒๔-๐๐๒ บ้านม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงยาย – บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๔ ตำบลหลายาง	๑๖๙,๐๐๐	๐	๑๖๙,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายสาย ชร.ถ. ๒๔-๐๐๑ บ้านหล้ายาว – แก่งผาได ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสาย ชร.ถ.๒๔- ๐๐๕ บ้านหล้า – บ้านห้วยจ้อ – บ้าน ยายใต้	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลม่วง ยาย	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐	-	✓	-	๒๗ ธ.ค. ๖๖ – ๒๔ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ชร.ถ.๒๔-๐๑๔ ซอยข้าง โรงเรียนบ้านหล้า หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	



## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หน้าบ้านพอสงค์ - บ้านลุงน้อยใจ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	๓๐๘,๐๐๐	๐	๓๐๘,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापิด ซอย ๔ - ๕ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	๓๔๐,๐๐๐	๐	๓๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापิด บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	๒๑๓,๐๐๐	๐	๒๑๓,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยสละ บ้าน ไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	๒๑๑,๐๐๐	๐	๒๑๑,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๑๙๔,๐๐๐	๐	๑๙๔,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก (หน้า สภ.เวียงแก่น) บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕ - หน้าว่าการอำเภอเวียง แก่น	๓๖๕,๐๐๐	๐	๓๖๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนน สาย ชร.ถ.๒๔-๐๑๖ เชื่อมสายสาม แยกวัดหลู้ - ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น	๖๕๒,๐๐๐	๐	๖๕๒,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนน สาย ชร.ถ.๒๔-๐๐๑ บ้านหล่ายยาว - แกงผาโต ตำบลม่วงยาย	๑๔๕,๐๐๐	๐	๑๔๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง/ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลม่วงยาย	๓๐๖,๐๐๐	๐	๓๐๖,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยจ้อ หมู่ที่ ๑	๑๘๙,๐๐๐	๐	๑๘๙,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ป่าสุสาน บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	๒๔๒,๐๐๐	๐	๒๔๒,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔	๑๔๑,๐๐๐	๐	๑๔๑,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๘	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง, เครื่องขยายเสียง ประจำหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	๒๗๖,๐๐๐	๐	๒๗๖,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรในพื้นที่ตำบลม่วงยาย	๕๘๑,๖๐๐	๐	๕๘๑,๖๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลม่วงยาย (ศพด.บ้านหลู่)	๓๐๕,๙๐๐	๐	๓๐๕,๙๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลม่วงยาย (ศพด.ไทยสมบูรณ์)	๑๐๖,๐๐๐	๐	๑๐๖,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
รวม ๓๑ โครงการ		๗,๗๑๕,๕๐๐	-	๗,๗๑๕,๕๐๐	๐	๓๑	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอุดหนุน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานดงเวียงแก่น โดย ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร (ถนนเส้น รร.วรรณศรี)	๔,๑๖๐,๐๐๐	๐	๔,๑๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒	การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอัน เนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดย การก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบล ม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๖๒๐,๐๐๐	๐	๖๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอุดหนุน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญ โดย การก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญ โดย การก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระเก็บน้ำห้วยอยู่ บ้านหล้า หมู่ที่ ๑	๔๕๗,๕๐๐	๐	๔๕๗,๕๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๒๔-๐๓๙ ซอย ๑๒ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	๔,๗๐๗,๐๐๐	๐	๔,๗๐๗,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
รวม ๕ โครงการ		๑๐,๔๓๔,๕๐๐	๐	๑๐,๔๓๔,๕๐๐	-	๕	-			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๑๘๑,๖๐๐	๘,๐๘๗,๒๐๐	๓๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๓๓๖,๐๐๐	๓,๑๕๔,๖๐๐	๑,๔๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๑๑,๖๘๕,๖๐๐	๑๑,๔๐๘,๘๐๐	๒,๗๐๐	๓	-	-	-	-	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของ ประชาชนตำบลม่วงยาย	๒๐,๐๐๐	๙,๖๙๕	๓๐๕	✓	-	-	๒๗ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่น ในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๙,๗๙๐	๒๑๐	✓	-	-	๗ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแล และซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรและ เครื่องยนต์การเกษตรขั้นพื้นฐาน”	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๐	๔๐	✓	-	-	๓๑ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการทำ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลม่วงยาย (อุดหนุนคณะกรรมการ พัฒนาสตรีตำบลม่วงยาย)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๘ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๕๙,๔๔๕	๑๐,๕๕๕	๔	-	๑	-	-	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	๓๐ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการงานสงเคราะห์และบรรเทา ทุกข์ราษฎร (อุดหนุนกิจการชาติ อำเภอเวียงแก่น)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	พ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๒	-	-	-	-	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน อปพร.	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๖๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๔	๓๗,๔๙๖	✓	-	✓	ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๔	๖๗,๔๙๖	๑	-	๓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อาชีพ และรายได้

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมผลผลิตส้มโอและ สินค้าในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๓,๕๐๑	๖,๔๙๙	✓	-	-	๒๓ ส.ค- ๑ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๓,๕๐๑	๒๖,๔๙๙	๑	-	๑		-	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชน (งานวันเด็ก)	๗๔,๙๐๐	๖๙,๐๗๑	๒,๘๒๙	✓	-	-	๑๓ ม.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็ก และเยาวชนตำบลม่วงยาย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด ยาเสพติด และอบายมุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๔ ม.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนใน การคัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๗ มิ.ย.๖๗	กองการศึกษา	
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง และบุคลากร ทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑๔,๔๖๕	๑๕,๕๓๕	✓	-	-	๒๐-๒๑ เม.ย.๖๗	กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒,๐๗๙,๐๑๐	๑,๖๒๖,๐๘๖	๔๕๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

## ๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (อุดหนุน รร.สพฐ.)	๒,๘๖๐,๐๐๐	๒,๖๓๖,๓๔๒	๒๒๓,๖๕๘	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา	
๘	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๙	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ทางด้านดนตรี (ดุริยางค์)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ต.ค.๖๖	กองการศึกษา	
รวม ๙ โครงการ		๕,๐๗๐,๐๐๐	๓,๖๖๖,๓๔๒	๑,๓๐๓,๖๕๘	๗	-	๒			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลม่วงยาย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๒	โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	๘-๑๕ ก.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๓	โครงการประเพณีพ้อขุนเม็งรายมหาราช	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๔	โครงการรักษำรักษำค้ำน้ำสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๗ มิ.ย.๖๗	กองการศึกษา	
๕	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ขมุ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓	-	✓	๗ ม.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๖	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๔-๑๕ ม.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๗	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๐ ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๑๒๗,๓๐๐	๑๐๗,๒๒๒	๗๗	✓	-	-	๒๗ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนา	๗๕,๐๐๐	๗๓,๔๖๔	๑,๕๓๖	✓	-	-	๙ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และของดีในท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๖๐	๔๐	✓	-	-	๒๓ ส.ค- ๑ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไหล เรือไฟ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๙-๓๐ ต.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๑๒	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แคนม้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๑๓	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนาสะล้อ ซอซึง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๑๔	โครงการสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียน ผู้สูงอายุอำเภอเวียงแก่น”ฮอมผญา” ครั้งที่ ๗ (อุดหนุน กศน.เวียงแก่น)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.พ.๖๗	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการงานบวงสรวงและสักการะ และสืบทอดแม่ย่าเมือง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๘ พ.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๑๖	โครงการโครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๔ เม.ย.๖๗ ๒๒ เม.ย.๖๗	กองการศึกษา	
๑๗	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ สงฆ์พระธาตุตอดอยตุง (อุทยาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	✓	เม.ย.๖๗	กองการศึกษา	
๑๘	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๑๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมกีฬา และลานกีฬาตำบลม่วงยาย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน อำเภอเวียงแก่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๖-๑๐ ธ.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๒๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “เจ้า หลวงเวียงแก่นเกมส์”	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๖	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาสี่สัมพันธ์ตำบล ม่วงยาย	๑๘๐,๐๐๐	๑๑๓,๗๖๕	๖๖,๒๓๕	✓	-	-	๑๔ เม.ย.๖๗ ๒๒ เม.ย.๖๗	กองการศึกษา	
รวม ๒๒ โครงการ		๗๗๗,๓๐๐	๖๐๔,๔๑๑	๑๒๗,๘๘๘	๑๖	-	๘	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๕,๐๒๕	๔,๙๐๐	✓	-	-	๒๒ ก.พ.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	๒๕,๐๐	✓	-	-	มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑๐,๐๐๐	๑,๒๖๐	๘,๗๐๐	✓			๒๑ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหลู้ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

## ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๙	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๑๒ โครงการ		๒๓๐,๐๐๐	๑๘๗,๗๘๕	๑๖,๑๐๐	๑๒	-	-	-	-	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	๔๗,๓๖๕	๒,๖๓๕	✓	-	-	๒๒ ก.พ.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๗๕๐	๓๑,๖๐๐	✓	-	-	มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๒,๓๖๐	๗,๖๔๐	✓	-	-	พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ	๕๐,๐๐๐	๖,๘๕๐	๔๓,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๔ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐	๖๗,๓๒๕	๘๔,๘๗๕	๔	-	-	-	-	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร	๒๘๐,๐๐๐	๒๓๘,๖๗๖	๑,๓๒๔	✓	-	-	๒๘-๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเวียง แก่น จังหวัดเชียงราย	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่บุคลากรและประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงราย	๔๕,๐๐๐	๓๔,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	✓	-	-	ต.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๖๐,๐๐๐	๕๖,๑๖๐	๓,๘๔๐	✓	-	-	๒๑ มี.ค - ๒๗ เม.ย ๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๗ โครงการ		๔๕๐,๐๐๐	๓๖๔,๓๓๖	๘๕,๖๖๔	๔	-	๓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## สรุปปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงยาย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลม่วงยาย

### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลม่วงยายจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และข้อมูลแผนการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ ประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้ง หน้าที่

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลม่วงยาย คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ สำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัด คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่ เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนด แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ

เทศบาลตำบลม่วงยาย จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และ สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#### **ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน**

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านช่างโยธา ด้านวิศวกร ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลจะดำเนินการ

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๕. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

#### **ข้อเสนอแนะ**

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลม่วงยาย

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

#### **สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข**

##### **สรุปสถานการณ์พัฒนา**

เทศบาลตำบลม่วงยาย เป็นท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ ๖๙.๕๗ ตารางกิโลเมตรหรือ ๔๓,๔๘๑.๒๕ ไร่ จำนวนประชากร ๗,๙๓๑ คน มีความแตกต่างด้านพื้นที่ และภาษาชนเผ่าหลากหลาย การประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ ทำการเกษตร ประกอบธุรกิจส่วนตัว และชุมชนเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน การพัฒนาจึงเน้นทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ชุมชนเกษตรเน้นการขุดสระ/หนองน้ำ การส่งเสริมอาชีพ



จากผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในด้านระบบคมนาคม จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน และก่อสร้าง/ขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า และศาลาประชาคม ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการพัฒนา การก่อสร้างในด้านโครงสร้างพื้นฐานเกือบเต็มพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและการศึกษาในระดับต่าง ๆ ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพอนามัย สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง แต่ยังคงขาดทางด้านวิชาการใหม่ ๆ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ พัฒนาการเมืองและการบริหาร พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความเพียงพอเหมาะสม และสมดุล และป้องกันแก้ไขปัญหาสีน้ำเขียว

ซึ่งโครงการที่ดำเนินการที่ผ่านมานั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้านกฎ ระเบียบ ประกอบกับเทศบาลตำบลม่วงยาย มีพื้นที่รับผิดชอบที่กว้างมาก ถ้าเทียบกับงบประมาณ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามทางเทศบาลตำบลม่วงยาย ก็พยายามที่จะขจัดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

#### **บทสรุปผลและข้อเสนอแนะ**

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลม่วงยาย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

**คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ** ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณที่ตั้งไว้
๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรตั้งให้ครอบคลุมทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านแก้ไขปัญหาสีน้ำเขียวและการพัฒนาแหล่งน้ำควรให้ความสำคัญมากกว่านี้
๓. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
๔. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
๕. ควรดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
๖. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗. โครงการโครงสร้างพื้นฐานควรทำให้คงทนถาวรมากขึ้นโดยอาศัยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๘. เรื่องเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การกุศล และส่วนราชการต่างๆควรมีการประชุม และประสานงานกันสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขอเงินอุดหนุนและจะได้ไม่ผิดพลาดเรื่อง การตรวจสอบงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน
๙. เห็นควรเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชนและด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ เนื่องจากพื้นที่ตำบลม่วงยายการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานเริ่มจะขยายเต็มพื้นที่ แล้ว
๑๐. เห็นควรพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยพิจารณาใช้ งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ตามขั้นตอนและระเบียบฯของการใช้งบประมาณ และตามหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสะสม
๑๑. ในการที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพหรือโครงการขนาดใหญ่เห็นควรให้ เทศบาลได้ลงตรวจสอบและวิเคราะห์พื้นที่และความพร้อมจะดำเนินโครงการเพื่อป้องกันการเกิด ปัญหาในภายหลังที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

