

ข้อ ๐๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย





เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อรับทราบ ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเด็นการมีส่วนร่วม

เนื่องจากเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในด้านระบบคมนาคม จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและพัฒนาาระบบประปาหมู่บ้าน และก่อสร้าง/ขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า และศาลาประชาคม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการศึกษาในระดับต่าง ๆ ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้กับประชาชน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมพิจารณาปรึกษาหารือ สรุปผล ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่นำไปสู่การปฏิบัติเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/การใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและรายงานผลให้ผู้บริหารและประชาชนรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายกำหนดไว้และเพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลม่วงยาย

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ

๓. ผลการมีส่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด ผลของการมีส่วนร่วมมีดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลม่วงยาย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลม่วงยาย

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลม่วงยาย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลม่วงยาย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลม่วงยายหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

จากการดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และการนำไปสู่งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ /เงินสะสม /ขเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ดังนี้

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (โครงการในเทศบาลฯ ๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายห่อ เชื้อบ้าน บ้านหล้า หมู่ที่ ๑	๓๒๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๓๒๖,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหล้า หมู่ที่ ๑	๕๗๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๕๗๒,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาบดภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยจ้อ หมู่ที่ ๑	๒๙๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๒๙๒,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๗ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	๓๓๗,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ชร.ถ.๒๔-๐๑๑ ซอย ๓ บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	๓๗๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๗๖,๐๐๐	-	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมและงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ซอย ๕ – ซอย ๘ และเชื่อมซอย ๗ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	๓๒๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๓๐๔,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	๒๗๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๒๗๑,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	๒๙๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๒๗๖,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	๓๐๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๓๐๖,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย ๗ บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๓๓๑,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย	๒๐๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔	๓๐๖,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๐๕,๕๐๐	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย	๓๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผน					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย	๔๓๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๔๓๖,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๕	โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลม่วงยาย	๔๙๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	ก่อนหน้านี้ผูกพัน	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย	๘๖๐,๑๓๑	-	✓	-	-	-	๘๕๔,๙๗๑	-	กองช่าง
รวม ๑๖ โครงการ		๖,๑๑๒,๑๓๑	-	๕	๑๐	-	๑	๕,๖๖๖,๔๗๒	-	-

หมายเหตุ ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (รายการใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
อนุมัติเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)										
๑	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านหล้า หมู่ที่ ๑	-	๓๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนาย เพชร บ้านห้วยจ้อ หมู่ที่ ๑	-	๒๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย ๖/๓ – ซอย ๑๒ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	-	๑๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เข้าสู่อ่างน้ำวอง (ต่อเส้นเดิม) บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	-	๑๘๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	-	๓๐๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๐๑,๕๐๐	ก่อกั้นผูกพัน	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ชร.ถ.๒๔-๐๑๐ บ้านห้วยลึก ซอย ๒ – ห้วยแก่ง	-	๓๐๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๐๓,๐๐๐	ก่อนนี้ผู้купัน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापิด ซอย ๕ – ซอย ๘ และเชื่อม ซอย ๗ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย ๑๔ บ้าน ยายใต้ หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	-	๑๙๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย ๖ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	-	๓๒๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๒๓,๐๐๐	ก่อนนี้ผู้купัน	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงลานกีฬาหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	-	๒๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจำ หมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกโบสถ์คริสต์ ซอย ๑ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	-	๒๙๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนสาย ชร.ถ.๒๔-๐๐๔ บ้านไทยพัฒนา – บ้านไทยสมบูรณ์ – บ้านหล้า	-	๓๐๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
อนุมัติเมื่อ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)										
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	-	๕๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ (ตลาดยายเหนือ) บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	-	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนสาย ชร.ถ.๒๔-๐๐๒ บ้านม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงยาย – บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๔ ตำบลหล่ายงาว	-	๑๖๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापิด ซอย ๗ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสายสาย ชร.ถ. ๒๔-๐๐๑ บ้านหล่ายาว – แก่งผาได ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนสาย ชร.ถ.๒๔- ๐๐๕ บ้านหลู้ – บ้านห้วยจ้อ – บ้าน ยายใต้	-	๔๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
อนุมัติเมื่อ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓)										
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบล ม่วงยาย	-	๓๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๒,๐๐๐	กำหนดผู้กผัน	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
อนุมัติเมื่อ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔)										
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ชร.ถ.๒๔-๐๑๔ ซอยข้าง โรงเรียนบ้านหล้า หมู่ที่ ๑	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยจ้อ หมู่ที่ ๑	-	๑๘๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ปิด หน้าบ้านพ่อสงค์ – บ้านลุงน้อยใจ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	-	๓๐๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ป่า สุสาน บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	-	๒๔๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔	-	๑๔๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ปิด ซอย ๔ – ๕ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	-	๓๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒๘	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลม่วงยาย	-	๒๗๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	-	๒๑๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยสละ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	-	๒๑๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	-	๑๙๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๙๔,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลม่วงยาย	-	๕๘๑,๖๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (หน้า สภ.เวียงแก่น) บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕ – หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น	-	๓๖๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนน สาย ชร.ถ.๒๔-๐๑๖ เชื่อมสายสามแยก วัดหลู้ – ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น	-	๖๕๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนน สาย ชร.ถ.๒๔-๐๐๑ บ้านหล่ายงาว – แก่งผาได ตำบลม่วงยาย	-	๑๔๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง/ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลม่วงยาย	-	๓๐๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ม่วงยาย (ศพด.บ้านหลู้)	-	๓๐๕,๙๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ม่วงยาย (ศพด. บ้านไทยสมบูรณ์)	-	๑๐๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
รวม ๓๘ โครงการ		-	๙,๒๖๔,๕๐๐	๔	๕	๒๙	-	๑,๗๖๖,๕๐๐	-	-

หมายเหตุ ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

(โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานดงเวียงแก่น โดย ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร (ถนนเส้น รร.วรรณศรี)	-	๔,๑๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๔,๑๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอัน เนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดย การก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบล ม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย	-	๖๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณใช้ จ่ายเงินสะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓	การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	-	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๔	การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิดสระเก็บน้ำห้วยอยู่ บ้านหล้า หมู่ที่ ๑	-	๔๕๗,๕๐๐	✓	-	-	-	๔๕๗,๕๐๐	-	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๒๔-๐๓๙ ซอย ๑๒ บ้านไทย สามัคคี หมู่ที่ ๖		๔,๗๐๗,๐๐๐	-	✓	-	-	๓,๗๖๔,๐๐๐	-	กองช่าง
รวม ๕ โครงการ		-	๑๐,๔๓๔,๕๐๐	๓	๒	-	-	๔,๗๑๑,๕๐๐	-	-

หมายเหตุ ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณใช้ จ่ายเงินสะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๑๘๑,๖๐๐	-	✓	-	-	-	๘,๐๘๗,๒๐๐	-	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๓๓๖,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓,๑๕๔,๖๐๐	-	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๖๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๖๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๑๑,๖๘๕,๖๐๐	-	๓	-	-	-	๑๑,๔๐๘,๘๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณใช้ จ่ายเงินสะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของ ประชาชนตำบลม่วงยาย	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๙,๖๙๕	-	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมความรักและความ อบอุ่นในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๙,๗๙๐	-	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณใช้ จ่ายเงินสะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องยนตการเกษตรขั้นพื้นฐาน”	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๙,๙๖๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลม่วงยาย (อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่วงยาย)	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ		๘๐,๐๐๐	-	๔	-	-	๑	๕๙,๔๔๕	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณใช้ จ่ายเงินสะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการงานสงเคราะห์และบรรเทา ทุกข์ราษฎร (อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ เวียงแก่น)	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๓๕,๐๐๐	-	๒	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณใช้ จ่ายเงินสะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานอปพร.	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๗,๗๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๒,๕๐๔	-	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		๙๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๓	๒๒,๕๐๔	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อาชีพ และรายได้

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณใช้ จ่ายเงินสะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมผลผลิตส้มโอและ สินค้าในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓,๕๐๑	-	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๑	๓,๕๐๑	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชน (งานวันเด็ก)	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๖๙,๐๗๑	โอนเพิ่ม ๑๑,๙๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็ก และเยาวชนตำบลม่วงยาย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด ยาเสพติด และอบายมุข (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ไทยสมบูรณ์)	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนใน การคัดแยกขยะ (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ม่วงยาย)	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล เด็ก/พนักงานจ้างและบุคลากรทางการ ศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๔,๔๖๕	-	กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒,๐๗๙,๐๑๐	-	✓	-	-	-	๑,๖๒๖,๐๘๖	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (อุดหนุน รร.สังกัด สพฐ.)	๒,๘๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒,๖๓๖,๓๔๒	-	กองการศึกษา
รวม ๗ โครงการ		๕,๐๕๙,๐๑๐	-	๖	-	-	๑	๔,๓๖๕,๙๖๔	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสี่สัปดาห์ตำบล ม่วงยาย	๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๑๓,๗๖๕	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมกีฬาและ ลานกีฬาตำบลม่วงยาย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน อำเภอเวียงแก่น (อุดหนุนโรงเรียน อนุบาลเวียงแก่น)	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ทางด้านดนตรี (ดุริยางค์) (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลู้)	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๖	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต (อุดหนุน สนง.กสร)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา
๗	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยสายใย ชุมชนตำบลม่วงยาย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๘	โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๙	โครงการประเพณีพ้อขุนเม็งรายมหาราช	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐	โครงการรักษำปำรักษำต้นน้ำสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ขมุ	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง	๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมี่ยน	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๔	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐๗,๒๒๒	โอนเพิ่ม ๙๗,๓๐๐	กองการศึกษา
๑๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนา	๗๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๗๓,๔๖๔	-	กองการศึกษา
๑๖	โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และของดีในท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๔,๙๖๐	-	กองการศึกษา
๑๗	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไหล เรือไฟ	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๘	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แคนม้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๗๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๙	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนาสะล้อ ซอซึง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๐	โครงการสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียน ผู้สูงอายุอำเภอเวียงแก่น”หอมผญา” ครั้งที่ ๗ (อุดหนุน สนง.กสร)	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๑	โครงการงานบวงสรวงและสักการะและ สืบชะตาแม่น้ำวอง (อุดหนุนสภา วัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น)	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๒	โครงการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอเวียงแก่น)	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว ตำบลม่วงยายอย่างยั่งยืน	๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๙๕,๗๗๒	-	กองการศึกษา
รวม ๒๓ โครงการ		๖๖๐,๐๐๐	-	๑๖	-	๑	๖	๗๗๐,๑๘๓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณใช้ จ่ายเงินสะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕,๐๒๕	-	สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑๐,๐๐๐		✓				๑,๒๖๐		สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔,๕๐๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหล้า หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๗	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๘	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณใช้ จ่ายเงินสะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๙	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๐	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๒	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
รวม ๑๒ โครงการ		๒๓๐,๐๐๐	-	๑๒	-	-	-	๑๙๐,๗๘๕	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสม และงบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหา หมอกควัน	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๗,๓๖๕	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๗๕๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-		๒,๓๖๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๖,๘๕๐	-	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐	-	๔	-	-	-	๖๗,๓๒๕	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผน					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๓๘,๖๗๖	โอนเพิ่ม ๒๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่บุคลากรและประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จ่ายเงิน สะสมและ งบอื่น ๆ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผน					ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย ดำเนินการ
				ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		
				ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงราย (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น)	๔๕,๐๐๐		✓				๓๔,๕๐๐		สำนักปลัด
๗	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๖,๑๖๐	-	สำนักปลัด
รวม ๗ โครงการ		๒๒๐,๐๐๐	-	๔	-	-	๓	๓๖๔,๓๓๖	-	-

บทสรุป

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ

-จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๘ โครงการ

-นำไปจัดทำเทศบัญญัติฯ/ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๒

จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนงบประมาณที่นำไปตั้งในเทศบัญญัติ

-จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๒๓๖,๔๑๐ บาท

-นำไปตั้งในเทศบัญญัติฯ/ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๖๐,๘๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๗

การเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนโครงการในเทศบัญญัติฯ/และใช้จ่ายเงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งหมด จำนวน ๑๒๘ โครงการ


-จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย จำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๑.๕๗

-จำนวนโครงการยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๕.๙๔

-จำนวนโครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๕๐

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

■ จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย ■ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ■ จำนวนโครงการที่ยกเลิก



จำนวนงบประมาณในเทศบัญญัติ/ใช้จ่ายเงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งหมด

จำนวน ๔๔,๐๖๐,๗๔๑ บาท

-จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๒๙,๔๓๒,๓๑๕ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๘๐
-จำนวนงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน ๘,๐๔๔,๕๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๒๖
-จำนวนงบประมาณที่ยกเลิก	จำนวน ๕๗๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑.๓๑

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

■ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ■ จำนวนงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ■ จำนวนงบประมาณที่ยกเลิก

